

AWB Unterumbach BA 1.2 - Kanalbautruppe 2 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Bauzeitenplan																														
					Mrz 2023			Apr 2023			Mai 2023				Jun 2023				Jul 2023				Aug 2023												
					1 9	1 0	1 1	1 4	1 5	1 6	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8				
1	Bauabschnitt 1.2 Kanalbautrupp 2 : Dorfstraße von Kreuzung "Bachstraße " bis zum östlichen Ortsende"																																		
2	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 06.03.23	Di, 07.03.23	2at																														
3	Regenwasserkanal																																		
4	UUR 59 - URR 80 54 m STB DN 500, kein Grundwasser	13at	Mi, 08.03.23	Fr, 24.03.23	13at																														
5	URR 80 - URR 81 STB DN 400, HL 35,50 m, kein Grundwasser	10at	Mo, 27.03.23	Di, 11.04.23	10at																														
6	UUR 80 - UUR 82 19 m STB DN 400	5at	Mi, 12.04.23	Di, 18.04.23	5at																														
7	Neue RW Hausanschlüsse	10at	Mi, 19.04.23	Mi, 03.05.23	10at																														
8	Einbau PP-DN 250 Schmutzwasserkanal von UU7 bis UU10	15at	Do, 04.05.23	Do, 25.05.23	15at																														
9	UUR 1 - UUR 1 A1, STB DN 700 HL 43,00 m	10at	Fr, 26.05.23	Mo, 12.06.23	10at																														
10	Hausanschlüsse / Umschlüsse	5at	Di, 13.06.23	Mo, 19.06.23	5at																														
11	UUR 2 - UUR 2 A ; STB DN 300, L= 4,00 m	3at	Di, 20.06.23	Do, 22.06.23	3at																														
12	UUR 2A - UUR 2 A , STB DN 300 HL 44,50 m	10at	Fr, 23.06.23	Do, 06.07.23	10at																														
13	Hausanschlüsse Schmutz- und Regenwasser sowie SSK	15at	Fr, 07.07.23	Do, 27.07.23	15at																														
14	Wasserleitungsumlegung																																		
15	Bereich Dorfstr. 21 bis 23 - PVC DN 125	10at	Mo, 26.06.23	Fr, 07.07.23	10at																														
16	UUR 78 auf Bestandsschacht , STB DN 300kein Grundwasser	3at	Fr, 28.07.23	Di, 01.08.23	3at																														

erstellt mit pro-plan 2023 (03.03.2023) Lizenz für Gebrüder Woehrl Grundbau GmbH, Schrobenhausen

Projektzeitrahmen von Fr, 03.03.23 bis Fr, 29.11.24

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 20.01.2023 08:45

Filter:

Bearbeiter: 4990

Architektur- und Ingenieurbüro
Ihre Firma

Königslachener Weg 36
Schrobenhausen
Tel. +49 8252 90520
Fax +49 8252 905250
e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de

erstellt mit pro-plan 2023 (23.0.0.3) Serien Nr.: PPL23-8EC576F57C24 Lizenz für Gebrüder Woehr Grundbau GmbH...

Bauzeitenplan

AWB Unterumbach BA 1.2 - Kanalbautruppe 2 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf

					Mrz 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023							
					1 9 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende													
17	UUR 78 auf UUR 79 STB DN 300, HL 43 m, kein Grundwasser	8at	Mi, 02.08.23	Fr, 11.08.23													
18	Betriebsurlaub	10at	Mo, 14.08.23	Fr, 25.08.23													
19	UUR 77 bis UUR 76 - STB DN 300 HL 52,50 m Grundwasser	12at	Mo, 28.08.23	Di, 12.09.23													
20	Hausanschlüsse	6at	Mi, 13.09.23	Mi, 20.09.23													

Projektzeitrahmen von Fr, 03.03.23 bis Fr, 29.11.24
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 20.01.2023 08:45
 Filter:
 Bearbeiter: 4990

Architektur- und Ingenieurbüro
Ihre Firma

Königslachener Weg 36
 Schrobenhausen
 Tel. +49 8252 90520
 Fax +49 8252 905250
 e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de